

ECO SPEED SHIELD 工法

推進・シールド併用タイプ
シールドタイプ
推進タイプ（巨礫破碎型、既設構造物到達型）

施 工 実 績 表

平成29年4月

ESS工法 工事施工実績表

件数	工期	発注者	工事名	呼び径	施工延長	土質			備考	
				(mm)	(m)	土質名	N値	最大礫径 (mm)		
1	H 23.5 ～ H 23.11	広島市下水道局 施設部管路課	江波地区下水道築造22-6号工事	1,200 1,200	95.889 79.583	シルト～砂 シルト～砂	38 17	600 600	高土被り24m シールド到達	推進タイプ（既設構造物到達型） R200 推進タイプ（既設構造物到達型） R200
2	H 23.8 ～ H 23.10	日本下水道事業団	泉大津市汐見夕風幹線建設工事 その4	800	227.45	砂礫	10	600	障害物多数	推進タイプ（巨礫破碎型） 直線
3	H 23.11 ～ H 24.1	(株) T. M コーポレーション	堺市南区美木多上・大池造成工事	900	125.20	固結シルト	50超	0		推進タイプ（巨礫破碎型） 直線
4	H 24.2 ～ H 24.11	京都市上下水道局	大手筋北幹線（その1） 公共下水道工事	1,800 1,100	344.48 275.12	砂礫 砂礫	50超 50超	200 200	推進延長 335.48m シールド延長 9.00m	推進・シールドタイプ R200 R80 推進タイプ（既設構造物到達型） R150 R50 R50（河川横断）
5	H 24.3 ～ H 24.4	日本下水道事業団	大津市合流改善貯留管渠建設工事	1,200	19.21	砂礫土	35	180	シールド到達	推進タイプ（既設構造物到達型） R30
6	H 24.6 ～ H 24.12	広島市下水道局 施設部管路課	千田地区下水道築造23-4号工事	1,000	413.60	砂質土	10	0	既設人孔到達	推進タイプ（既設構造物到達型） R700 R28 R200
7	H 24.6 ～ H 24.8	日本下水道事業団	大津市合流改善貯留管渠建設工事	1,000	110.46	砂質土	38	0	シールド到達	推進タイプ（既設構造物到達型） R161
8	H 25.4 ～ H 25.12	八千代市上下水道局	平成24年度公共下水道事業八千代台北 地区雨水排水整備工事	1,100	241.442	砂質土	16	0	推進延長 23.540m シールド延長 217.902m	推進・シールドタイプ R50 R10 R100
9	H 25.9 ～ H 26.6	広島市下水道局 施設部管路課	井口地区下水道築造24-2号工事	1,500 1,200 800 800 800 800	233.10 259.85 17.85 20.85 15.60 14.00	砂礫 玉石混り砂 玉石混り砂 玉石混り砂 玉石混り砂 玉石混り砂	15 13 16 16 13 10	450 150 150 150 150 150	既設人孔到達	推進タイプ（巨礫破碎型） R200 推進タイプ（巨礫破碎型） R700 推進タイプ（既設構造物到達型） 直線

ESS工法 工事施工実績表

件数	工期	発注者	工事名	呼び径	施工延長	土質			備考
				(mm)	(m)	土質名	N値	最大礫径 (mm)	
10	H 25.10 ～ H 27.3	奈良市下水道室 下水道建設課	芝辻増強幹線築造工事（公1）	1,000 1,000	776.718 322.513	固結粘土 砂礫	34 28	0 450	推進延長 479.820m シールド延長 296.404m 推進・シールドタイプ R300 R700 R300 R500 R20 R200 R60 推進タイプ（既設構造物到達型） R70 R100 R30
11	H 26.3 ～ H 26.12	京都市上下水道局	塩小路管線（その1） 公共下水道工事	1,000 1,000	56.64 118.19	礫混り砂 粘土混り砂礫	60 13	150 150	高土被り28m シールド到達 推進タイプ（既設構造物到達型） R100 推進タイプ（既設構造物到達型） R40 R40
12	H 26.8 ～ H 26.12	廿日市市役所 建設部	地御前1号幹線築造工事（その2）	800	416.450	強風化花崗岩 礫混り砂 シルト質礫質砂	20	30	推進タイプ（巨礫破砕型） R200 R400 R220
13	H 27.1 ～ H 27.10	京都市上下水道局	伏見3号・4号分流幹線（その1） 公共下水道工事	1,200	294.110	砂礫土	35	180	シールド延長 294.11m シールドタイプ R19 R13
14	H 27.5 ～ H 28.4	東大阪市 上下水道局 下水道部	公共下水道第1工区 管きよ築造工事	1,350	485.667	粘土・砂 ・砂礫	28	120	シールド坑内発進 掘進機残置 推進タイプ（既設構造物到達型） R200
15	H 28.1 ～ 施工中	枚方市上下水道部 下水道整備室	公共下水道第60工区船橋本町 雨水支線整備工事	1,500	896.210	砂礫	60	150	推進延長 252.987m シールド延長 643.223m 推進・シールドタイプ R150 R20 R20 R60 R80 R200 R60 R60 R20 R15 R60 R100 R80 R200
16	H 28.1 ～ H 28.9	京都市上下水道局	伏見3号・4号分流幹線（その2） 公共下水道工事	1,650	339.690	砂礫土	39	225	既設人孔到達型 推進タイプ R80 R20 R200
17	H 27.11 ～ H 28.3	関西電力㈱	総社大手前線ケーブル取替工事 （管路2工区）	1,200	194.807	砂礫土	50	600	急勾配施工 4%下り→15%上がり 推進タイプ（巨礫破砕型） R15 R150 R20 R200
18	H 28.6 ～ H 28.9	尼崎市水道局 阪急電鉄㈱	尼崎市水道事業管理者委託 千里線下新庄～吹田駅間 尼崎市工業用水道導水管布設替等 工事に伴う詳細設計業務	1,200	115.71	シルト質砂	3	5	推進タイプ

ESS工法 工事施工実績表

件数	工期	発注者	工事名	呼び径	施工延長	土質			備考
				(mm)	(m)	土質名	N値	最大礫径 (mm)	
19	H 28.7 ～ H 28.10	清水建設㈱	瀬戸内Kirei太陽光発電所建設工事	800	461.40	粘性土	0	2	推進タイプ R100 R300 R300 R300 R200 R200 R200
20	H 28.12 ～ 施工中	近畿農政局	東播用水二期農業水利事業 山田幹線水路 (緑が丘サイホン) 建設工事	1,500	2447.16	砂礫	60	240	シールドタイプ R70 R300 R200 R500 R100 R100 R100 R100 R300 R300 R15 R15 R1500 R200 R30 R70 R70 R200
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									